

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ID_CATEGORIA	CATEGORIA	MONTO_GLO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD_FE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	ID_TPO_PRO	TIPO_PROGR	ID_CLASIFICA	CLASIFICACION	ID_SUBCLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	NUMERO_PR	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	ID_TPO_GEO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIMADA_TERM	MONTO_RECIBIDO	MONTO_COMPROMETIDO	MONTO_DEVENGADO	MONTO_ESTIMADO
2021	2	SLP20040183098	3	Proyecto de inversión	419550	[[{"ciclo_recursos":2020, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":419550.0, "monto_modificado":419550.0}]]	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LAS PILAS EN SAN CIRO DE ACOSTA LOCALIDAD LAS PILAS -ASENTAMIENTO LAS PILAS- 186420	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	186420	5	24	24	[[{"id_unidad_medida":999, "unidad_medida":"Otros", "meta":10000.0, "meta_modificada":10000.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":47, "direccion":"CAMINO TRAMO LAS PILAS -ENTRONQUE A SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 666 RANCHO LAS PILAS, 79697 LAS PILAS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y - LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DEL MUNICIPIO EN ", "lon":-100.04774488, "lat":21.58518747}]]	16/11/2020	22/11/2020	419550	419550	419550	419550
2021	2	SLP210201922183	3	Proyecto de inversión	433840	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":433840.0, "monto_modificado":433840.0}]]	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LAS MOCTEZUMAS CON MATERIAL DE BANCO - 44750	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	44750	5	84	85	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":21000.0, "meta_modificada":21000.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":36, "direccion":"CAMINO TRAMO LAS MOCTEZUMAS - CORRA QUEMADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 7 + 1 RANCHO LAS MOCTEZUMAS, 79697 LAS MOCTEZUMAS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y - LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DEL MUNICIPIO EN LA SLP", "lon":-100.01465168, "lat":21.58752724}]]	25/02/2021	05/03/2021	433840	433840	433840	433840
2021	2	SLP210201922635	3	Proyecto de inversión	365000	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":365000.0, "monto_modificado":365000.0}]]	REHABILITACIÓN DE CAMINO A CAÑADA DE SANTA GERTRUDIS CON MATERIAL DE BANCO - 45929	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	45929	5	109	92	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":20100.0, "meta_modificada":20100.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":16, "direccion":"CAMINO TRAMO LA CAÑADA DE SANTA GERTRUDIS - CORRAL QUEMADO MARGEN DERECHO KILOMETRO 6 + 700 RANCHO LA CAÑADA SANTA GERTRUDIS, 79698 LA CAÑADA SANTA GERTRUDIS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y - LA LOCALIDAD", "lon":-99.961522, "lat":21.54434435}]]	10/02/2021	18/02/2021	365000	365000	365000	365000
2021	2	SLP210201922904	3	Proyecto de inversión	326656	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":326656.0, "monto_modificado":326656.0}]]	REHABILITACIÓN DE CAMINO A LOS POCITOS CON MATERIAL DE BANCO - 46471	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	46471	5	36	25	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":12250.0, "meta_modificada":12250.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":93, "direccion":"CAMINO TRAMO LOS POCITOS - LAS PILAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 500 RANCHO LOS POCITOS, 79697 LOS POCITOS, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y - LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DEL MUNICIPIO EN LA SLP", "lon":-100.05645884, "lat":21.6069681}]]	19/02/2021	24/02/2021	326656	326656	326656	326656
2021	2	SLP210201923170	3	Proyecto de inversión	41145.34	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":41145.34, "monto_modificado":41145.34}]]	REHABILITACIÓN DE ACCESO A GLORIETA EN CALLE HIDALGO EN SAN CIRO DE ACOSTA - 47027	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	47027	5	3829	3532	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":53.0, "meta_modificada":53.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE HIDALGO FRACCIONAMIENTO REAL SAN CIRO, 79683 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SAN JUAN INES DE LA CRUZ Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA PASADITA EN", "lon":-99.82261404, "lat":21.65676741}]]	22/03/2021	27/03/2021	41145.34	41145.34	41145.34	41145.34
2021	2	SLP210201925226	3	Proyecto de inversión	1149539.78	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":1149539.78, "monto_modificado":1149539.78}]]	REHABILITACIÓN DE CALLE MOCTEZUMA CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN SAN CIRO DE ACOSTA, EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO - 52000	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	52000	5	237	240	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":6017.9, "meta_modificada":6017.9}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE MOCTEZUMA BARRIO SAN ANTONIO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE SANTOS DE GOLLADO Y CALLE SARBOLA, CALLE CUARTEMAC SE LOCALIZA AL LADO SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTA PARALELA", "lon":-99.82694645, "lat":21.64680666}]]	02/04/2021	16/04/2021	1149539.78	1149539.78	1149539.78	1149539.78
2021	2	SLP210201931382	3	Proyecto de inversión	778360	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":778360.0, "monto_modificado":778360.0}]]	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL PINITO CON MATERIAL DE BANCO - 73971	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	3	Transportes y vialidades	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	73971	5	93	85	[[{"id_unidad_medida":8218, "unidad_medida":"Metros Cuadrados", "meta":39259.0, "meta_modificada":39259.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":74, "direccion":"CAMINO TRAMO EL PINITO - PUERTO LA SANDIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 11 + 200 RANCHO EL PINITO, 79697 EL PINITO, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y - LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DEL MUNICIPIO EN LA SLP", "lon":-100.0365874, "lat":21.54726266}]]	07/03/2021	30/04/2021	778360	778360	778360	778360
2021	2	SLP210201931494	3	Proyecto de inversión	45068.32	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":45068.32, "monto_modificado":45068.32}]]	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL TRABAJO - 74547	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	74547	5	30	25	[[{"id_unidad_medida":15, "unidad_medida":"Metros lineales", "meta":140.0, "meta_modificada":140.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE AV. DEL TRABAJO BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE M. ANGEL, CALLE PINO SUAREZ LA CALLE DEL TRABAJO SE LOCALIZA AL LADO SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL", "lon":-99.82477559, "lat":21.63610949}]]	21/04/2021	06/05/2021	45068.32	45068.32	45068.32	45068.32
2021	2	SLP210201932030	3	Proyecto de inversión	26606.78	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":26606.78, "monto_modificado":26606.78}]]	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTA TERESA - 76611	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	4	Agua y saneamiento	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	76611	5	7	3	[[{"id_unidad_medida":1072, "unidad_medida":"Pozos", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":61, "direccion":"CAMINO TRAMO SAN CIRO DE ACOSTA - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILOMETRO 35 + 1 RANCHO SANTA TERESA, 79697 SANTA TERESA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE Y - LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL LADO OESTE DEL MUNICIPIO EN LA SLP", "lon":100.03507128, "lat":21.60267351}]]	28/04/2021	07/05/2021	26606.78	26606.78	26606.78	26606.78
2021	2	SLP210201932055	3	Proyecto de inversión	202607.54	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":202607.54, "monto_modificado":202607.54}]]	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GLORIETA DE ACCESO A AV. GUADALUPE - 76773	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	5	Urbanización	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	76773	5	3829	3532	[[{"id_unidad_medida":17, "unidad_medida":"Piezas", "meta":11.0, "meta_modificada":11.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE AV. GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 79685 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SALDIVAR, CALLE JAIME NUNO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 69 JALPANROVERDE EN EL ENTONQUE", "lon":-99.81181344, "lat":21.6066457}]]	06/04/2021	25/05/2021	202607.54	202607.54	202607.54	202607.54
2021	2	SLP210201932225	3	Proyecto de inversión	490899.52	[[{"ciclo_recursos":2021, "id_ramo":33, "id_modalidad":1, "id_pp":4, "tipo_recursos":"FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)", "monto_aprobado":490899.52, "monto_modificado":490899.52}]]	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BARRIO DE SANTIAGO 2DA ETAPA EN SAN CIRO DE ACOSTA - 77381	24	San Luis Potosí	27	San Ciro de Acosta	2	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	8	Deporte	0	0	sin identificar	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SLP	77381	5	500	500	[[{"id_unidad_medida":1012, "unidad_medida":"Canchas", "meta":1.0, "meta_modificada":1.0}]]	1	Punto(s) Independiente(s)	[[{"id_municipio":27, "id_localidad":1, "direccion":"CALLE SANTIAGO BARRIO SANTIAGO, 79686 SAN CIRO DE ACOSTA, SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE VALLARTA, CALLE MORELOS LA CANCHA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLACITA DEL BARRIO DE SAN", "lon":-99.82186333, "lat":21.63829932}]]	03/05/2021	04/06/2021	490899.52	490899.52	490899.52	490899.52

MONTO_PAG ADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ID_ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISOR	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	VALIDADO
419550	[{"tipo_obra": "Administración directa", "numero_contrato": "93032", "contratista": "", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "419550.0", "monto_modificado": "419550.0"}]	[{"id_unidad_medida": "999", "unidad_medida": "Otros", "avance": "0.0"}]		2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
433840	[{"tipo_obra": "Administración directa", "numero_contrato": "102182", "contratista": "", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "433840.0", "monto_modificado": "433840.0"}]	[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "100.0"}]	L_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922183/1922183_1_62626265125_40.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922183/1922183_1626262661956_62.jpg_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922183/1922183_183_1626262657498_65.jpeg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
365000	[{"tipo_obra": "Administración directa", "numero_contrato": "102175", "contratista": "", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "365000.0", "monto_modificado": "365000.0"}]	[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "200.0"}]	L_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922635/1922635_16263519152_61.jpg_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922635/1922635_1626283721864_3.jpg_PRG_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922635/1922635_1626283731119_41.jpeg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
326656	[{"tipo_obra": "Administración directa", "numero_contrato": "102180", "contratista": "", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "326656.0", "monto_modificado": "326656.0"}]	[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "12250.0"}]	L_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922904/1922904_1_626282947642_46.jpg_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922904/1922904_162628295829_4_10.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1922904/1922904_1626282959760_28.jpeg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
41145.34	[{"tipo_obra": "Administración directa", "numero_contrato": "102397", "contratista": "", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "41145.34", "monto_modificado": "41145.34"}]	[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "53.0"}]	L_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1923170/1923170_1_626282110823_50.jpg_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1923170/1923170_1626282163784_97.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1923170/1923170_1626282213626_23.jpg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
1149539.78	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MSC-R33-FISM-ADS/SU/02/OA-09-21", "contratista": "CONSTRUCCIONES HAIDE, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "1149539.78", "monto_modificado": "1149539.78"}]	[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "6037.0"}]	L_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1925236/1925236_1_62628160187_1.jpg_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1925236/1925236_162628161242_58.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1925236/1925236_1626281619561_83.jpg_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1925236/1925236_162628159842_3_60.jpeg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
778360	[{"tipo_obra": "Administración directa", "numero_contrato": "102225", "contratista": "", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "778360.0", "monto_modificado": "778360.0"}]	[{"id_unidad_medida": "8218", "unidad_medida": "Metros Cuadrados", "avance": "39293.0"}]	L_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1931382/1931382_1626276933200_19.jpg_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1931382/1931382_1626276928387_80.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1931382/1931382_1626276939096_52.jpeg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
45068.32	[{"tipo_obra": "Administración directa", "numero_contrato": "101918", "contratista": "", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "45068.32", "monto_modificado": "45068.32"}]	[{"id_unidad_medida": "15", "unidad_medida": "Metros lineales", "avance": "140.0"}]	L_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1931494/1931494_1626465890646_2.jpg_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1931494/1931494_162646579564_35.jpg_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1931494/1931494_1626304175944_29.jpg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
26606.78	[{"tipo_obra": "Administración directa", "numero_contrato": "102414", "contratista": "", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "26606.78", "monto_modificado": "26606.78"}]	[{"id_unidad_medida": "1072", "unidad_medida": "Pozos", "avance": "1.0"}]	L_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932030/1932030_1_62645256068_25.jpg_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932030/1932030_162645257302_3_81.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932030/1932030_1626452577616_41.jpeg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
202607.54	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MSC-R33-FISM-ADA/SU/01/OL-04-21", "contratista": "DROVOLT INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "202607.54", "monto_modificado": "202607.54"}]	[{"id_unidad_medida": "17", "unidad_medida": "Piezas", "avance": "11.0"}]	L_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932055/1932055_1626276016200_25.jpg_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932055/1932055_1626276129616_23.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932055/1932055_1626465795934_14.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932055/1932055_1626465788566_6.jpeg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N
490899.52	[{"tipo_obra": "Obra", "numero_contrato": "MSC-R33-FISM-ADS/SU/02/OA/06-21", "contratista": "ANTONIO SANCHEZ CONTRERAS", "convocante": "MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA", "monto": "490899.52", "monto_modificado": "490899.52"}]	[{"id_unidad_medida": "1012", "unidad_medida": "Canchales", "avance": "1.0"}]	L_PROCESO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932225/1932225_1626274679389_93.jpg_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932225/1932225_1626274658381_78.jpg_FIN/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932225/1932225_1626274697393_53.jpg_INICIO/WbasketRFT/documentosRFT/PROYECTO_FOTOS_1932225/1932225_162627500069_97.jpg	2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	N