

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIA MUIERES	DETALLE_PROYECTO HOMINRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCERO PAGADO	AVANCE_FINANCERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C OBSERVACIONES_APTOSIDAD	OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2023		1 SEP202302211234	Proyecto de inversión	647976	[FIS: (valor_recurso:2023, valor:0), modificado:1, pme_gma:5, tipo_recurso:PROYECTOS (AFORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647976.0, modificado:647976.0]	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CORRAL GUERANDO - VALDUCLAVADOS	24	San Luis Potosí		27	San Ciro de Acosta	Proyecto de inversión 4 Urbanización	Sin identificar	Municipio de San Ciro de Acosta	N		0	0	20 [meta1: Unidad_medida:kilometro, meta:2.0, meta_modificada:2.0]		1 [geo1: [iva_municipio:27, localidad:44, direccion:Palco, Clavepo, len: 06380538, lat:21.586997]]	10-03-2023	31-03-2023	328142.12	647976	254392.8	254392.8	254392.8	254392.8	[info: (tipo_valor:Otra, numero_lineaitem:RSC, R33-FRM-AGU/UR/02/DA-05-2), contrato:CARILDAMAGN O NETO OBTENION, comocion:ALICENCIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, monto:647976.0, importe_modificado:647976.0]		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones